



工程质量合格确认书

| | | | | | |
|------|------|--------------------|--------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 山西蒲县华胜煤业有限公司水平延深项目 | | | |
| 项目地址 | | 山西省临汾市蒲县乔家湾镇棚子底村 | | | |
| 设计规模 | | 120 万吨/年 | | | |
| 开工日期 | | 2019 年 5 月 7 日 | | 竣工日期 | |
| | | | | 2022 年 11 月 25 日 | |
| 参建单位 | 建设单位 | 山西蒲县华胜煤业有限公司 | | 资质 | 等级 |
| | 勘察单位 | | | | |
| | 设计单位 | 山西安煤矿业设计工程有限公司 | | 煤炭行业 | 甲级 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施工单位 | 山西华禧建筑安装有限公司 | | 矿山工程施工总承包 | 壹级 |
| | | 中煤第一建设有限公司 | | 机电工程施工总承包 | 壹级 |
| | | 山西安畅建筑工程有限公司 | | 矿山工程施工总承包 | 壹级 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 监理单位 | 山西省煤炭建设监理有限公司 | | 矿山工程 | 甲级 |
| 单位工程 | 分类 | 设计 (个) | 竣工 (个) | 合格 (个) | 不合格 (个) |
| | 合计 | 48 | 46 | 46 | 0 |
| | 矿建 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| | 土建 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 安装 | 18 | 18 | 18 | 0 |

| | |
|--------------|--|
| 建设项目 设计概况 | <p>山西蒲县华胜煤业有限公司水平延深项目经太原煤气化公司以太煤化企划字〔2018〕666号文批准立项；项目初步设计由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司以晋煤集基字〔2018〕415号文进行了批复；项目设计单位工程共48个，其中：矿建28个，土建2个，机电安装18个。主要工程包括：矿建工程：主斜井延深段、辅运暗斜井、管线暗立井、集中辅运巷、11号煤上仓运输巷、管子道及联巷、11号煤总回风巷、11号煤回风大巷、11号煤辅运大巷、11号煤运输大巷、主变电所及回风通道、主水泵房、主、副水仓、强排水硐室、矸石处置硐室、井底煤仓及装载硐室、下水平消防材料库、11号煤一采区水泵房、11号煤采区水仓、11106回风顺槽、11106运输顺槽、11106工作面切眼等；机电安装工程：11号煤运输大巷带式输送机设备安装、上仓运输巷带式输送机设备安装、主斜井带式输送机设备安装、11106工作面设备安装、11号煤主排水泵房设备安装、11号煤排水管路安装、压风及注氮管路安装、一采区排水泵房设备安装、下水平主变电所设备安装、回风立井梯子间安装、管线暗立井梯子间安装、永久避难硐室设备安装等；土建工程：行人通道、职工宿舍。</p> |
|--------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| 建设项目 实际完成 情况 | <p>山西蒲县华胜煤业有限公司水平延深项目共完成46个单位工程：矿建工程全部按设计完成28个单位工程；机电安装工程全部按设计完成18个单位工程；土建工程未完工2个单位工程。单项工程共竣工验收46个单位工程。</p> |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 单位工程 质量验收 概况 | <p>项目所有单位工程由建设单位组织设计单位、监理单位和施工单位进行验收，验收合格，并经煤炭工业临汾地方煤矿建设工程质量监督站进行了单位工程质量认证。</p> |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|-----|
| 主体企业 确认意见 | 合 格 |
|--------------|-----|

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>主体企业：</p> <p>(盖章)</p>  <p>2023年6月7日</p> | <p>工程质量监督站：</p> <p>(盖章)</p>  <p>站长签字： </p> <p>2023年6月7日</p> | <p>二级公司：</p> <p>(盖章)</p> <p>法人签字： </p> <p>2023年6月7日</p> | <p>建设单位：</p> <p>(盖章)</p>  <p>法人签字： </p> <p>2023年6月7日</p> |
|--|---|---|--|