

山西蒲县华胜煤业有限公司已认证单位工程明细表

类别: 安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	验收结论	备注
1	11号煤运输大巷带式输送机设备安装	带式输送机 DTL/100/63/2*200, 1部及配套电机2台, 钢丝绳芯4000米。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中煤第一建设有限公司	2022. 10. 12	2022. 11. 2	合格	
2	上仓运输巷带式输送机设备安装	带式输送机 DTL/63/200, 1部及配套电机2台, 钢丝绳芯1500米。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中煤第一建设有限公司	2021. 11. 5	2021. 11. 20	合格	
3	主斜井带式输送机设备安装	带式输送机 DTL/100/25/2*200, 1部及配套电机2台, 钢丝绳芯胶带2000米。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	中煤第一建设有限公司	2022. 3. 2	2022. 3. 15	合格	
4	11106工作面设备安装	采煤机: MG300/710-WD, 1台; 液压支架: ZY5000/18/38D, 116架; 端头支架: ZYT5000/19/42D, 5架; 超前支架: ZQZ2*4000/24/45D, 3架; 刮板输送机: SGZ764/630, 1台。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 10	2022. 11. 09	合格	
5	11号煤主排水泵房设备安装	离心式水泵: MD155-30*8, 3台; 电动机: YB3-315L-4, 4台; 电动闸阀DN150, 9个; 逆止阀DN150, 3个; 配电闸阀PXWIII-500, 4个; 喷射泵SBS, 3套。	套	3台1套	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 4. 12	2022. 4. 28	合格	
6	11号煤排水管路安装	两趟排水管, 3844m; 管子道排水管, 406m; 顺槽排水管, 2780m。	米	7030	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 4. 10	2022. 4. 25	合格	

山西蒲县华胜煤业有限公司已认证单位工程明细表

类别:安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	验收结论	备注
7	消防洒水、压风及注氮管路安装	消防洒水管路10811米,压风管路10756米,注氮管路3172米。	米	24739	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.9.10	2022.9.25	合格	
8	一采区排水泵房设备安装	离心式水泵:MD155-30*3,3台;电动机:YB3-280S-4,75KW,4台;电动闸阀DN150,9个;逆止阀DN150,3个;配电闸阀PXWIII-500,4个;喷射泵SBS,3套。	套	3台1套	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.9.28	2022.10.15	合格	
9	下水平主变电所设备安装	矿用隔爆型干式变压器5台;矿用隔爆型高压真空配电装置20台。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.3.20	2022.4.10	合格	
10	井下动照网安装	电缆:10640米,隔爆型灯:420盏。	米	10640	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.10.08	2022.10.22	合格	
11	强排水硐室安装	矿用潜水泵BQS550-280/7-270/S 2台配备阀6个,强排管路650m	套	2台1套	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.10.02	2022.10.17	合格	
12	回风立井梯子间安装	总工程量103.9米。	米	103.9	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.10.24	2022.11.13	合格	
13	管线暗立井梯子间安装	工程总量97.5米。	米	97.5	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022.10.11	2022.10.26	合格	

山西蒲县华胜煤业有限公司已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	验收结论	备注
14	矸石处置硐室设备安装	刮板转载机：SZ8764/200, 1部；破碎机：PLM/200, 1台。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 4	2022. 10. 26	合格	
15	安全监测监控系统安装	KJ95X型安全监控系统：监控分站11台；MYP-0.38/0.66, 3*6+1*6电源电缆600m；MHY22, 4*1.5通讯电缆5000m。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 23	2022. 11. 06	合格	
16	永久避难硐室设备安装	防火密闭门2套、气密门2套、压风供氧系统、压缩氧供氧系统、空气净化系统、温度调节系统、供水排水系统、照明与动力保障系统。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 20	2022. 11. 04	合格	
17	注氮机房设备安装	SA-250A-8, 250KW空气压缩机1台；8m3空气储气罐1台；PSA97-1000, 1000m3制氮机1套；配电柜GCS1台。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 10	2022. 10. 22	合格	
18	通讯调度和计算中心安装	直通电话20台；普通电话15台；MHYVP1*2*0.75电缆3000m；MYP-066/1.14-3*10电缆400m。	套	1	山西安煤矿业设计工程有限公司	山西省煤炭建设监理有限公司	山西华禧建筑安装有限公司	2022. 10. 24	2022. 11. 03	合格	